

Fertig	Deck	Kajütaufbau	Plan B:	Rumpf	Innen	Vorschiff (Optional)	Technik	Rigg
16.02.18	Aufräumen	Aufräumen			Aufräumen	Aufräumen		
		Entscheiden, ob Teak auf Kajütaufbau bleibt						
		Plan A - Teak ab	Plan B - Teak bleibt					
24.02.18	Teak vom Laufdeck entfernen	Teak vom Kajütaufbau entfernen	Fugen fräsen		Entscheiden, welche Verkleidungen ersetzt werden sollen	Obere Koje BB entfernen		
			Propfen entfernen		Verkleidungen entfernen, Achtung Fenster?	Verkleidungen entfernen		
			Schrauben entfernen		Handläufe Deck abschrauben (von innen)			
					Messen, wie viel Material benötigt wird	Koje BB oben entfernen		
18.03.18	Teak entfernt	Teak entfernt						
	Stellen mit Feuchtigkeit lokalisieren	Stellen mit Feuchtigkeit lokalisieren	Stellen mit Feuchtigkeit lokalisieren			Design Vorschiff		
	Feuchtes Sandwich ersetzen Schraubenlöcher senken, Harz auffüllen und zulaminieren	Feuchtes Sandwich ersetzen Schraubenlöcher senken, Harz auffüllen und zulaminieren	Feuchtes Sandwich ersetzen (von unten) Schraubenlöcher senken, Harz auffüllen und zulaminieren		Offene Stellen vom Sandwich wieder zulaminieren	Umbau Anfang		
	Gelcoat Laufdeck ausbessern und schleifen	Gelcoat Laufdeck ausbessern und schleifen	Propfen einkleben, abstechen Fugen verfugen, Teak schleifen					
30.04.18	Laufdeck Substanz hergestellt	Kajütdach Substanz hergestellt	Kajütdach Teak fertig					
	Beschläge abbauen, Backskistendeckel usw. (ohne Regling) Klampe BB vorn ersetzen (vorbohren)	Beschläge abbauen, ausser Seiten-Fenster Steuerstand abbauen		Bullaugen ausbauen	Beton aus der Bilge entfernen Bilge (Beton) neu streichen			
		Instrumente/Rad/Beschläge vom Steuerstand abbauen		Bullaugen neu fertigen lassen				
	Alles schleifen (um die Reglingstützen drumrum)	Dach vom Steuerstand reparieren (Feuchtigkeit) Decksaufbauten (um die Fenster rum), Cockpit schleifen		Rahmen der Bullaugen außen schleifen	Ggf. Modifikationen in Schränken, Schubladen usw. vornehmen			
				Spachteln und Schleifen				
30.06.18	Reling abbauen und Rest schleifen	Fenster abbauen und Rest schleifen Luken abbauen und Rest schleifen		Bordwand schleifen Bordwand spachteln/schleifen				Hauptmast schleifen und grundieren Besanmast schleifen und grundieren
		Löcher der alten Instrumente verschließen und herrichten		Scheuerleiste: Metallband abbauen				
		Verschraubung Sterstand verbessern		Scheuerleiste: Schraubenlöcher ausbessern				Überlegen, ob gleich Löscher für Trittstufen gebohrt werden sollen
	Grundieren Spachteln u. Schleifen	Grundieren Spachteln u. Schleifen		Scheuerleiste: überstehende Schrauben entfernen				Gewinde für Abdeckungen Hydraulik verbessern
				Scheuerleiste: Teak überarbeiten				
				Scheuerleiste: Metallband anbauen				
	Lackieren	Lackieren		Bordwand lackieren (lassen)				Hauptmast lackieren Besanmast lackieren
	Backskisten renovieren, Dichtungsband ersetzen Backskisten u. Scharniere montieren Reling, Schienen und Beschläge anbauen							Radar-Halterung renovieren/lackieren
31.08.18	Lackierarbeiten abgeschlossen	Lackierarbeiten abgeschlossen		Lackierarbeiten abgeschlossen				Lackierarbeiten abgeschlossen
		Luken renovieren und einsetzen Instrumente anbauen			Verkleidungsmaterial auswählen und bestellen	Verkleidungsmaterial auswählen und bestellen		Hauptmast Kabel einziehen Hauptmast Lampen durch LED ersetzen
		Steuerstand anbauen					Schläuche legen (Ablauf Ankerkasten)	Besanmast: Kabel einschl. Radar einziehen
		Beschläge anbauen					Entscheiden, welches Radar künftig verbaut wird	
		Fenster einbauen					Entscheiden, welche Navigerät/UKW wo hinkommen	
					Verkleidungen vorbereiten	Verkleidungen vorbereiten	Radar- und Antennenkabel kaufen und innen verlegen	Hauptmast Trittstufen montieren
					Handläufe Deck anschrauben (von innen)		Navi-Bus-Kabel kaufen und verlegen	Besanmast Trittstufen montieren
							Ggf. weitere elektrische Kabel verlegen	
31.10.18					Verkleidung ankleben	Verkleidung ankleben		LED-Lampen in den Bäumen reparieren und Kabel mit Steckern neu ziehen
							Welle, Wellenbocklager usw.	
							Motor-Wartung	
							Motor Impellerpumpe ersetzen	
					Ausbau Innen abgeschlossen	Ausbau Vorschiff abgeschlossen	Motor und Generator Schläuche ersetzen	
								Hydraulik Unterliek reparieren (falsch rum montiert)
18/19							Generator Gehäuse abbauen	Hydraulikschläuche mit Schnellverschlüssen versehen
							Generator reparieren (Abgas)	Hauptmast: Winschen warten
							Generator Impellerpumpen ersetzen	
							Generator Gehäuse strahlen und lackieren	
							Generator Gehäuse Isolierung	
							Generator Gehäuse montieren	
				Antifouling schleifen und lackieren				
				Bordwand polieren				
				Bootsnamen aufkleben				
30.03.19	Fertig zum Slippen							